

# Checklist 4 & 8 maandelijks controle

Opgeleid Persoon : ..... Installatie : .....

Controle Maand :   , jaar :

## Maandelijks controle

	Ja	Nee	Nvt	Aanpassing nodig		Ja	Nee	Nvt	Aanpassing nodig
Type centrale : .....					Alle optische en akoestische indicatoren van de brandweer- en neven-panelen centrale gecontroleerd op hun goede werking.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Centrale is goed bereikbaar en juist bevestigd.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	De teksten op de centrale zijn duidelijk leesbaar en niet met de hand geschreven.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
De centrale is in mechanische goede staat. (werking slot en deurmechaniek ed.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Doormeldvertraging gecontroleerd. (inclusief en exclusief acceptatie)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
De centrale is uitwendig gereinigd.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Doormeld vertraging is : <input type="text"/> minuten <input type="text"/> Seconden.				
Alle optische en akoestische indicatoren van de centrale gecontroleerd op hun goede werking.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Acceptatietijd is : <input type="text"/> minuten <input type="text"/> Seconden.				
Brandweer- en neven-panelen zijn goed bereikbaar en juist bevestigd.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	De interne klok van de centrale staat op juiste tijd en datum ingesteld.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brandweer- en neven-panelen zijn in mechanische goede staat. (werking slot en deurmechaniek ed.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	De stand van de alarmteller is : <input type="text"/>				
Brandweer- en neven-panelen zijn uitwendig gereinigd.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Er zijn reserve materialen t.b.v. de installatie aanwezig. (zoals zekeringen , handbrandmelder glaasjes, reserve melders ed.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Maandelijks Controle Doormelding

	Ja	Nee	Nvt	Aanpassing nodig		Ja	Nee	Nvt	Aanpassing nodig
Doormelding A1 getest (Handbrandmelder)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Controle ontvangst A2 melding (ontvangst BAC, RAC of PAC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Controle ontvangst A1 melding (ontvangst BAC, RAC of PAC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Doormelding storing getest	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Doormelding A2 getest (Automatische melder)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Controle ontvangst storingsmelding (ontvangst BAC, RAC of PAC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 4 & 8 Maandelijks controle

	Ja	Nee	Nvt	Aanpassing nodig		Ja	Nee	Nvt	Aanpassing nodig	
De handbrandmelders visueel gecontroleerd op hun mogelijkheid tot functioneren		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Controle meldfunctie van alle meldergroepen door een functionele beproeving van alle meldgroepen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
De handbrandmelders gecontroleerd op hun bereikbaarheid.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Controle ontvangst melding door centrale.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
De automatische melders en neven-indicatoren visueel gecontroleerd op hun mogelijkheid tot functioneren		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Controle Optische en Akoestische signalering.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
De automatische melders en neven-indicatoren gecontroleerd op vrije ruimte tot inventaris ed.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Controle uitschakelfunctie van alle meldergroepen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					Controle inschakelfunctie van alle meldergroepen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## Vervolg 4 & 8 Maandelijkse controle

	Ja	Nee	Nvt	Aanpassing nodig		Ja	Nee	Nvt	Aanpassing nodig
Controle afstelschakelaar akoestische signalering.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Voldoet het interne alarm organisatie plan nog ?.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Is er een verandering in het ruimtegebruik, inrichting of bouwconstructie waardoor een aanpassing van de installatie noodzakelijk zou zijn ?.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Komen meldernummers en teksten overeen met de werkelijke situatie ?.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Controle afstelschakelaar akoestische signalering.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Controle meldfunctie van alle meldegroepen door een functionele beproeving van alle meldgroepen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Documentatie

	Ja	Nee	Nvt	Aanpassing nodig		Ja	Nee	Nvt	Aanpassing nodig
Logboek aanwezig BIJ installatie.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Komen meldernummers en teksten overeen met de werkelijke situatie ?.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Meldingen zijn door gebruiker in logboek geregistreerd.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Schema's laskasten in logboek aanwezig.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Registratie bladen type / aantallen toegepaste apparatuur in logboek aanwezig.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gebruikersinstructie in logboek aanwezig.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aanzicht bedienpanelen aanwezig.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Logboek ingevuld n.a.v. controle.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Blokschema in logboek aanwezig.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tijdschema OP controle ingevuld.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Stuurfunctie matrix in logboek aanwezig.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Logboek aanwezig BIJ installatie.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Installatie tekeningen in logboek aanwezig.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Meldingen zijn door gebruiker in logboek geregistreerd.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Komen installatie tekeningen overeen met werkelijke situatie ?.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Logboek ingevuld n.a.v. controle.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
					Tijdschema OP controle ingevuld.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

## Bijzonderheden betreffende de controle

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....